

秦皇岛市污染天气应对重点保障建设项目清单——20220707

截止7月7日，我市重点保障项目共计89个

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
1	昌黎文化中心项目(昌黎县)	项目占地23亩, 建筑面积2.83万平方米, 地上总建筑面积1.97万平方米, 地下总建筑面积0.86万平方米	2	1			主体工程基本完工								市级
2	秦皇岛市交通运输局国道G102线秦皇岛市区段改建工程	国道G102线秦皇岛市区段改建工程全长54.952公里, 设置大桥5座, 中桥8座, 小桥12座, 涵洞113道, 隧道1座, 分离式立交7座, 互通立交1座					路基工程全部完成, 桥涵工程全部完成, 隧道工程完成50%。起点至承秦出海路复线38公里具备通车条件								市级
3	秦皇岛宏兴钢铁有限公司两座日产600t麦尔兹石灰窑项目	主要建设内容及规模: 本项目占地13336.95平方米(20亩), 建筑面积8343.8平方米, 采用国际先进的意大利麦尔兹石灰窑技术, 建设2座麦尔兹并流蓄热式石灰窑生产线及配套项目。项目建成后, 年总石灰生产能力为40					已办理备案, 正在推进环评手续办理								市级
4	昌黎县众创精密机件有限公司年产5万吨精密铸造项目	占地93亩, 总建筑面积46797平米, 包括树脂砂铸钢生产线、水平分型造型线、垂直分型造型下和、静压造型生产线、熔炼车间、造型车间、制芯车间、砂处理车间、清理车间、成品库等及其它配套设施。年产5万吨铸件, 其中铸					已完成备案, 正在推进前期手续								市级
5	山东堡棚户区改造项目, 西部旧城改造项目山东堡地块一期、二期	项目总占地202亩, 包含山东堡村返乡安置房, 总建筑面积46.9万平方米, 其中住宅面积31.7万平米, 地下车库及配套设15.2万平米	25.45	5.65	棚改及一期 2019.10	海港区	土方开挖及基础施工, 主体施工	是	齐全	是	无		何大江		市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
6	河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地（北戴河区）	项目占地74.1亩，总建筑面积1.78万平方米，其中地上建筑面积1.7万平方米，其中包括：赛事直播、轮滑、冰雪、旅游、会议会展、师范教学实训基地及阶梯教室等；地下人防建筑面积850平方米，以及配套建设室外道路、绿化	1.93	0.65	2020.1.2	北戴河新区	主体		是	是	无		郭勇 赵志壮		市级
7	山海关佳龙国际旅游度假区白鹭岛片区一期（C、D区）项目	项目占地135亩，主要建设旅游度假用房、商业、配套社区服务用房及配电室。	3.24	0.35	2020.11	山海关	已取得土地证、用地规划许可证、工程规划许可证以及施工登记函	是	齐全	是			何大江		市级
8	秦皇岛市红正新型建材科技有限公司路面材料再生基地（抚宁区）	项目占地90亩，年生产沥青混凝土30.03万吨、改性沥青3万吨、乳化沥青3万吨、水泥混凝土60万吨、混凝土实心标砖年产5760万块	3	0.6		抚宁开发区北区	未开工	是		是			吕刚		省级
9	兴龙集团城市综合体（抚宁区）	项目占地46亩，总建筑面积9.69万平方米，建设地标性购物中心和公寓式酒店。主要融合零售生活、亲子教育、运动休闲、文化交友、观影娱乐、培训教育、商务会议、旅游住宿、生活配套等	8	3.2	2020.3	抚宁开发区东区	项目基础建筑已出地面。		是	是			吕刚		市级
10	兴龙房地产集团有限公司中秦兴龙康复辅具产业园（开发区）	项目占地248亩，建筑面积25.8万平方米，主要建设展示中心、倒班宿舍、厂房、检测中心、综合楼等	12.5	3	2020.6.16/2020.6.16	秦皇岛开发区天池路以西、御河道以北	2号厂房（展示中心）、1号厂房已全部施工完成；3号厂房、4号厂房主体结构施工完成。		是	是	无		张洋		省级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市/县级
					时间	所在地	目前进展情况								
11	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程项目（秦皇岛开发区）	建设综合性三甲医院，购置大型医疗设备，总建筑面积25万平方米	28.3	2	2020.9.16/2020.9.29	秦皇岛市开发区	土方开挖	已开工	是	是	无		齐小巍		
12	中兴网信大数据产业园项目（秦皇岛开发区）	建设12栋净化厂房,2栋研发中心，总建筑面积7.5万平方米	3.5	1	2020.5.30	无	主体及砌筑工程完成	已开工	是	是	无		刘瑞华		省级
13	秦皇岛润海房地产开发有限公司万豪酒店（北戴河新区）	项目占地76亩，建筑面积5.92万平方米，主要建设国际五星级酒店，规划建设280套客房	7.9	2.1	2019.3.7	北戴河新区	装修		是	是	无		吕宝玉 胡瑞山		
14	北戴河新区圈里村棚户区改造（北戴河新区）	项目总占地41亩，总建筑面积8.19万平方米，主要建设住宅、配套商业及其他用房及地下室、车库、设备用房等，配套实施小区绿化、亮化、道路硬化、安防等工程	4.02	0.8	2019.11.20	北戴河新区	主体		是	是	无		郭勇 赵志壮		
15	青龙满族自治县第四初级中学（青龙满族自治县）	项目占地83亩，建筑面积5.79万平方米，主要建设2栋教学综合楼、宿舍楼及配套工程	1.92	5000万	2020.4.1	青龙县前庄村	1#教学楼已封顶，目前2次结构施工；宿舍楼已封顶，目前2次结构施工；2#教学楼基础结构施工；消防水池结构施工，操场看台基础结构施工	不涉及	手续齐全	达到要求	无		康飞 王跃鹏		

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
16	青龙县医院迁建(青龙满族自治县)	项目占地127亩,新建建筑面积为6.07万平方米的综合医院	3.03	1.3	2019.4.4	青龙满族自治县	综合楼、后勤楼、锅炉房、高压氧舱主体完成。正在施工病房楼12层3段及机房层、综合楼汽车坡道工程及室外回填土	不涉及	是	符合	无		康飞 王跃鹏		
17	河北领标科技发展有限公司新型节能超薄岩板	项目选址河北卢龙经济开发区石门循环经济产业园,占地325亩,总建筑面积12.9万平方米。主要建设办公楼、职工公寓、生产厂房、仓储库房、科研楼、配电站等设施等。建设年产800万m ² 新型节能超薄岩板生产线3条(分两期建设,其中一期2条,单线年产新型节能超薄岩板200万m ² ;二期1条,单线年产新型节能超薄岩板400万m ²),购置全自动加压系统、全自动喷釉系统、数码喷墨机、自动抛光磨边机、多盘切割机等设备600多台(套)。形成年产800万平方米超薄岩板系列产品的生产能力。	20.8	8.5	2020.02.09	石门镇	第一条生产线已于10月4日点火,计划11月初正式试生产;第二条生产线设备正在订购中;5#厂房基础已完成。	具备	齐全	达到			孟凡新 郇佳兴		省级
18	秦皇岛市洋河水库除险加固工程	主要建设内容:非常溢洪道改建为副坝,溢洪道扩建,泄洪洞、西干渠放水洞、发电洞加固,坝下防汛路改建,金属结构和机电设备更新改造,完善观测及管理设施等。 规模:水库设计防洪标准为100年一遇,校核防洪标准为2000年一遇。水库除险加固完成后死水位43.61m、汛限水位53.51m、正常蓄水位56.31m。水库加固后调度运行方式:5年一遇洪水(库水位57.06m以下)由泄洪洞泄洪;10年一遇洪水限池200立方米每秒(库水位58.22m以下);100年一遇洪水限泄500立方米每秒(库水位62.78m以下);超过100年一遇洪水不限泄。	18023.91		2020.2.28	秦皇岛市抚宁区	溢洪道闸室段墩体、堪体、工作桥及交通桥浇筑完成;陡坡段24块挡墙浇筑完成8块;挑坎段挡墙及底板浇筑完成;尾水渠5块护坦浇筑完成4块,右侧挡墙浇筑完成;引水渠段浆砌石护坡、护底砌筑完成 6600m ³ ,5块翼墙浇筑完成1块;[I11]坝上游俄台护岸填筑到位;发电洞浇筑至启闭机平台;泄洪洞、放水洞拆除中;新建水文站及总配电室正负零以下砖砌体及混凝土完成。	是	是	是			倪彦	重点民生保障项目	

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核 查 责 任 人	包 联 责 任 人	国家/省/市/县级	
					时间	所在地	目前进展情况									
29	新绎旅游发展祖山景区提升改造项目一期工程（青龙县）	总建筑面积3万平方米，建设祖山东门入口片区改造和索道、游步道、景观水系、停车场等基础设施提升工程	5.96		2019-2022		高空栈道一期改造提升项目已完成；寺前广场改造提升项目已完成；创世谷改造提升项目地面项目已完成，水上项目策划中；五祖岭到天女峰最美健身游步道项目已完成；忘忧谷索道改建工程地勘完成进度60%；地灾治理进度50%。									省级
30	冀北秦皇岛陈官屯~肖营子220千伏线路工程（青龙县）	新建陈官屯~肖营子220千伏线路工程，单回线路，线路长度为44.4km；新建肖营子~平方220千伏线路工程，单回线路，线路长度为38.1km；220千伏陈官屯变扩建1个220千伏出线间隔；220千伏肖营子变电站扩建2个220千伏出线间隔；220千伏平方变电站扩建1个220千伏出线间隔。	1.91		2020-2022		工程现在主要进行基础开挖，浇筑等土方工程，现已完成186基基础中49基基础浇筑工作									省级
31	秦皇岛市第一医院综合门诊楼改扩建工程（含新建中心院区儿科专科建设工程）	项目位于市第一医院院内，总建筑面积5.46万平方米，主要包括儿科专科用房、综合门诊、门诊药房、标准护理单元、放射科等	3.9		2019-2022	市第一医院院内	已完成主体施工，正在进行室内外装修、水电安装等工作	是	是	是	无		段志强 王义超 杨 彬		市级	
32	秦皇岛市海港区热电联产集中供热南线主管网二期东延伸工程	新建一级供热管网2216米（管沟长）	0.16		2021	河北大街、安居东路、安居中街、居安中路	正在进行主体施工。		是	是	无		张纪福 裴杨安 信嘉星 佟怡姜		民生保障项目	
33	秦皇岛市中医院医院医用综合楼	占地16.5亩，医用综合楼一座，总建筑面积3.11万平方米。	1.75		2021年	市中医院院内建设	主体施工		是	是	无		孙 爽 孙 晋 朱培新		市级	

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治要求》	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市/县级
					时间	所在地	目前进展情况								
34	礼鼎半导体科技秦皇岛有限公司高端集成电路封装载板智能制造基地生产线项目	总建筑面积约6.3万平方米,新建生产厂房,购置400余台设备及相关附属设施,其中含有燃气锅炉4台,年产高端集成电路封装载板360万平方英尺	16		2021年	秦皇岛市开发区	完成工程量的35%		是	是	无				省级
35	秦皇岛市市政工程建设服务中心/文盛路道路改造工程	城市次干路,规划红线30米,双向4车道,全长462.58米	798.24		2021年	海港区西部(北起河北大街至南至文生街)	主路及西侧辅路垫层已完成		是	是	无		张纪福 王密海 臧琳慧 张志宇		重点建设项目
36	海港区河道蓄水(拦水坝)工程	海港区河道拦蓄水(拦水坝)工程主要在海港区东港镇、石门寨镇、驻操营镇的石河、沙河、北沙河上新建36座拦水坝,其中东港镇2座,石门寨镇8座,驻操营镇26座。	3340		2021.10.17	石门寨、驻操营、东港镇	完成工程量的25%		是	是	无		裴杨安 臧琳慧 张志宇		重点民生工程
37	中央储备粮秦皇岛直属库有限公司海港粮食储备基地	项目占地360亩,总建筑面积9万平方米,主要建设粮食储备仓及相关配套设施,总仓容50万吨。	10.6		2021.11	位于海港区东港镇卸粮口新村南侧、秦皇岛港务局七公司东侧	正在进行场地平整		是	是	无				省级
38	海港区教育和体育局、玉带湾学校新建项目	建筑面积23211平方米,拟建4轨制24个教学班的小学,12轨制36个教学班的中学	12510.21万	5000万	2020.1	海港区	该项目完成主体验收,在进行教学楼的室内装修,水电安装等工作	是	正在办理土地手续,施工绿色通道提前介入	是	否		王密海 臧琳慧 张志宇		重点民生工程

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
39	海关总署监管技术研究中心	项目占地277亩，总建筑面积12671平方米，主要建筑物有教学用房、食堂、学员宿舍楼、辐射探测用房、消防水泵房及室外模拟操作场地。	3.26亿元	0.52亿元	2021年3月	北戴河新区	主体施工及场地平整		齐全	是	无				市级
40	宏兴文旅北戴河宏兴国际滨海度假区A区一期一标段	本项目总占地12505平方米，总建筑面积15803平方米，主要建设总部办公基地、展示中心等	15000万	5000万	2021.9	北戴河新区	基础施工	是	是	是	无				市级
41	益海嘉里(秦皇岛)发酵蛋白有限公司年产15万吨发酵豆粕一期	项目位占地35亩，总建筑面积2.48万平方米，主要建设生产车间及相关配套设施，年产发酵豆粕15万吨。	2.6	2	2021.11—2022.12	位于海港区卸粮口村村南	正在进行主体建设	是	备案证：海发改备(2020)37号；土地证：130302018002GB00019W00000000；施工许可证：1303022021092701	是					省级
42	秦皇岛求仙入海处景区基础设施改造工程	本项目升级改造内容为两部分：一是公共基础设施建设。二是景区内部分景点升级改造。	1.33	1	2021.04—2021.12	南山街56号求仙入海处景区	电力、管网等基础配套设施已完成70%；停车场建设完毕。	是	备案证：海发改备〔2020〕56号；土地证：冀【2020】秦皇岛市不动产第0040092号；施工许可证：1303022021042201	是					市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
43	秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司海螺岛市政配套工程项目	本工程线路起点为河滨路与文体路交叉口，沿文体路向东进入汤河，采用桥梁架设跨越渤海海面进入海螺岛，线路总长度1625米，其中：桥梁长度1516米，标准段宽度24.9米；道路长度109米，宽度22米。总投资43786.29万元，本工程由桥梁工程（管廊一体化），道路工程及相关配套的照明工程和排水工程组成。	4.38亿	1亿	2021年	秦皇岛市汤河入海口	主体施工	/	是	是	无				省级
44	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司扩建项目	2条600吨/日和1条400吨/日高端专用粉生产线，年加工小麦48万吨；1.2万吨立体仓库一座；配套工作塔和7万吨小麦立筒库	8.029亿	0.8亿	2021年9月到2023年7月	中粮面业（秦皇岛）鹏泰有限公司厂区内	基础施工	/	是	是	无				省级
45	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司年产2GWh电池项目	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司北方生产基地二期扩建2GWh电池及其它零部件项目，新征用地160亩，建设电池车间、冲压车间、仓库等厂房8栋，占地面积42120m ² （总建筑面积44550m ² ）。购置电池生产线、冲压生产线及其配套辅助设施等。年产2GWh电池，门槛装饰条20万套	12亿		2021年10月到2022年6月	位于龙海道以南，黄海道以北，千岛湖路以东，温泉湖路以西	基础施工	/	是	是	无				市级
46	秦皇岛市城市管理综合行政执法局-秦皇岛市城区污水调配工程3号泵站异地新建工程	迁建海港区3#污水泵站（2.5万m ³ /日、4万m ³ /日），铺设污水管线846米。	4270.11万元（调配工程总价）	1626.28万元（3号泵站投资，设备在内）	2021.11	秦皇岛市海港区	正在进行管线铺设，泵站做灌注桩、旋喷桩施工		是	是	无				市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
47	秦皇岛市建设投资有限公司粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程	该项目主要整合完善中储粮海港粮食储备基地和中海粮油食品加工产业园区周边基础设施和基本公共服务,其中土地整理1500亩、电力配套4.2km、污水2.484km、自来水1.251km。	7322万元	4000万元	2021.4-2022.11	秦皇岛市海港区东港镇卸粮口新村南侧,秦皇岛港务局七公司东侧	土地整理基本完成;电缆沟已完成约2000m;给水、污水管线暂未施工	—	是	是	无		武圣凯 臧琳慧 王密海 张志宇		市级
48	河北港口集团有限公司颐养康综合养老项目-综合病房楼改造	4750m²综合病房楼改造	2717	1000	2021年8月13日	海港区东山路57号港口医院院内	室外桩基础完成,准备楼梯施工,室内装修开始。	是	是	是	无		臧琳慧 武圣凯 张志宇 王密海		市级
49	东北石油大学秦皇岛校区新建学生公寓等项目	总建筑面积33994m²。学生公寓一及浴池,1栋,建筑面积17284m²(地上学生公寓一及浴池14765m²,地下浴室2519m²),地上13层,地下1层,建筑高度48.6m,剪力墙结构,筏板基础,其中人防地下室2452m²;学生公寓二,1栋,建筑面积12216m²,地上13层,建筑高度48.6m,剪力墙结构,桩基承台基础冲击成孔灌注桩泥浆护壁258根;食堂,1栋,建筑面积4494m²,地上2层,建筑高度10.9m,框架结构,桩基承台基础长螺旋钻孔灌注桩243根。	8676.64万元	3000万元	2021-6-30/2021-7-15	河北省秦皇岛市海港区	学生公寓(一)一层墙体支模;学生公寓(二)一层墙体支模;食堂基础承台支模。		齐全	是	无		臧琳慧 武圣凯 张志宇 王密海		

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级	
					时间	所在地	目前进展情况									
50	中交建冀交高速公路投资发展有限公司/北京-秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段	项目全长165.16km, 包含路基、桥梁、隧道、路面、机电、交安、绿化等工程	314.8385 亿	95 亿	2019年12月	项目途经卢龙县、抚宁区、海港区、山海关区	目前累计完成路基工程85%, 桥梁工程80%, 隧道工程68%, 路面工程8%; 累计完成投资214亿元	/	齐全	是	无		裴杨安 张槐 陈庆丰 张志宇 张志勇 张艳河		国家“十五”规划建设项目, 河北省2021年重点建	
51	海港区疾病预防控制中心综合业务用房	本项目总用地面积为5039.125m ² , 总建筑面积为6150.00m ² , 其中业务用房建筑面积为1415.00m ² , 实验用房建筑面积为2152.00m ² , 保障用房建筑面积为1968.00m ² , 行政用房建筑面积为	4630万	1000万	2021年10月-2023年10月	规划路以西, 和月大街以北	11月22日综合楼已完成开槽, 正在进行综合楼基坑降水、排水。	/		是	无					市级
52	海港区公共卫生指导服务中心	总建筑面积17232平方米, 主要建设隔离单元、宿舍楼、工作室缓冲区、休息区、垃圾站、消毒室、门卫室、消毒间	9152 万元	9152 万元	2021年-2022年12月	海港区杜庄镇首秦北门西侧	已完成总工程量的5%	/		是	无					市级
53	海港区水务局, 秦皇岛市海港区汤河(杜庄段)综合治理工程	河道清淤、新建提防、修建护岸、支流河口防护、交叉建筑物建设及跨河管道防护等。	3659万元	3659万元	2020年4月-2021年12月底	海港区大汤河首秦铁路桥至京哈高速段	在建, 土石方作业	/	是	是	无					省级
54	秦皇岛市海港区消防救援大队-海阳路消防站	海阳路消防站位于西港路温州大厦南侧, 占地面积为6783.02平方米, 地上总建筑面积为3817平方米, 建设内容包括消防员办公、生活用房和消防车辆、器材库房等。	3000万元	2467.33 万元	2021.11-2022.8	海港区温州大厦南侧	执勤楼承台基础、梁已完成混凝土浇筑, 当前正在做防腐措施。训练塔基础已完成混凝土浇筑	/	是	是	无					市级
55	开发区净水厂扩建工程	扩建工程新增供水规模5万m ³ /d包括门卫室及围墙、污泥脱水间、加药间、活性炭投加间、絮凝沉淀池、清水泵站、V型滤池	6812.39万元	5000万元	2021年	秦皇岛开发区西区, 龙海道以南, 鄱阳湖路以东	门卫室、污泥浓缩间、加药间主图结构完成。絮凝沉淀池、V型滤池主体结构部分正在施工	/	是	是	无					

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
56	开发区体育馆A区工程	包括开发区体育馆A区工程施工及体育馆场外工程施工、海绵城市工程施工	13898.99万元	2770万元	2021年	秦皇岛经济技术开发区	正在进行桩基础施工	/	是	是	无				
57	秦皇岛市抚宁区碧海学校新建项目	碧海学校总占地67.41亩（44940平方米），建筑面积为36423平方米。主体工程包括教学楼2栋、实验楼1栋、报告厅1个、风雨操场1个。	14751.143		2020.4.30	秦皇岛市抚宁区	装饰装修		齐全	是	无				市级
58	秦皇岛市抚宁区人民医院整体搬迁工程项目	秦皇岛市抚宁区人民医院整体搬迁工程拟建于秦皇岛市抚宁区宁海大道南侧原黄金山头村，东至抚义路，南至规划路，西至紫荆路，北至宁海大道。该项目总用地面积为69745平方米，总建筑面积77300平方米，其中包括地上57000平方米，地下20300平方米，总床位数700床。地上建筑包括地上主体11层裙房4层综合楼1栋，地上3层感染楼（用于防范重大传染病和突发疫情等重大公共卫生事件）1栋及地上1层附属建筑。地下建筑包括净化水、消防泵站、配电室、药房、耗材库、后勤维护、食堂等辅助用房及停车场。	54998		2021.8.20	秦皇岛市抚宁区	主体		齐全	是	无				市级
59	北戴河新区团林实验学校附属工程	项目总占地约45亩，总建筑面积7443平方米，包括宿舍、食堂、大门、看台、标准运动场等。项目总投资5166.21万元	5166.21	2500	2021.12	北戴河新区七里海片区团林实验学校东南侧	三通一平	是	齐全	是	无				
60	北戴河新区南戴河实验学校合并迁建工程	项目总占地120亩，总建筑面积4.9589万平方米，总投资25506.63万元，其中包括了中学综合楼、小学综合楼、学生宿舍、教师公寓、食堂、风雨操场、看台、门卫及一些辅助用房。体育场布置了400m标准运动场1个，另设置了标准篮球场5个、标准排球场2个、游戏场地、乒乓球台、器械场地及升旗台1个等	25506.63	6300	2020.10	南戴河片区规划洋河大街南侧、规划路西侧，南孟庄村北侧	现阶段正在进行2号楼3号楼5号楼6号楼装饰装修施工，4号楼和7号楼主体已完成，1号楼正在施工顶层	是	齐全	是	无				市级重点民生工程

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市/县级	
					时间	所在地	目前进展情况									
61	秦皇岛北戴河新区前程大街（滨海快速路-恒胜路）配套道路工程	本项目道路等级为城市主干路，起点与滨海快速路相交，终点与恒胜路相交，路线全长572.388m。建设内容包括：道路工程、交通工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程、管线综合工程等。规划红线宽度60m	5772.19	2000	2021.7.28	北戴河新区	1、地下给排水管线预埋完成。 2、桥梁工程：（1）预制空心板制作加工完成。（2）墩柱混凝土浇筑施工完成。		齐全	是						市级
62	北京第二实验小学海海关学校建设项目	拟规划总用地面积50138.12m ² （约75亩），总建筑面积约为31200m ² 。	9931万元	3000万	2021.12	山海关区东洼子营村，规划潮河东路以东、靖远路以西	小学部竣工，初中部正在施工	已开工	是	是	无					市级
63	中冶天工集团房地产开发有限公司玉带湾（三期）项目	总建筑面积147846m ² ，其中地上建筑面积131751m ² ，地下建筑面积16095m ² 。共计5栋18层住宅，18栋6层住宅及3栋配套公建、配电室等	8亿	1.5亿	2021-4/2023-5	海港区燕山大街以北、北环路以南、河堤路以东、海阳路以西	玉带湾（三期）项目5栋高层住宅主体施工至3层，8栋多层住宅封顶，10栋多层住宅基础施工；配套建筑主体正在施工；地下车库主体结构施工完成。		齐全	是	无					市级
64	海港区住房和城乡建设局海港区老旧小区（红线外）雨污混接改造工程	包括海港区68个老旧小区红线外排水管线的雨污分流改造，新建污水管道3.5KM，雨水管道7.1KM	4506.18万元	1100万元	2021.11.1-2022.5.1	海港区	已完成22个老旧小区改造，正在改造13个	/	是	是	无	否				市级
65	金港玉湾（道南片区拆迁改造项目地块三四五）	总建筑面积为51万m ²	17.19亿	4.4亿	2022.3.1	海港区道南	主体完成，外墙保温做完成90%，真石漆完成80%，外网工程未施工	/	是	是	无	否	裴杨安 臧琳慧 张伟 张志宇		市级	

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
66	中国长城文化博物馆项目工程总承包（一）	公共建筑，1栋，地下一层，地上三层，总建筑面积29911.19m ² ，地下面积11417.17m ² ，地上面积18494.02m ² ，建筑高度21.90m，钢筋混凝土框架-抗震墙结构，基础形式为筏板基础+柱下墩，预应力抗浮锚杆。	25398.4万元	24000万元	2021.12.5-2023.1.8	河北省秦皇岛市山海关区	基础垫层、防水施工	/	是	是	无		裴杨安 臧琳慧 武圣凯 刘建光		省级
67	石河湾山水安置房	本工程分为22#楼和23#楼共计2栋住宅楼，总建筑面积7133.5平方米（其中22#楼住宅3297平方米，下房279.5平方米；23#楼住宅3299平方米，下房258平方米）。砖混结构型式，条形基础，灌注桩210棵（其中22#楼107棵，23#楼103棵）	1197.97万元	/	2022年3月1日	秦皇岛市山海关区石河东路以东、规划一路以西、规划二路以北	桩基础施工完毕，未破桩	/	齐全	是	无	否	裴杨安 臧琳慧 张伟 刘建光		市级
68	河北大街东段新开河桥建设工程	新建桥梁长160米，宽31米，桥梁上部采用8跨20米预制预应力钢筋混凝土箱梁结构，下部采用桩柱式墩台，桩长26米到40米。同步拆改既有道路与新建桥梁顺接，拆改段长度约140米，随桥预埋电力、通信套管，配套建设雨水、交通、路灯、绿化等设施。	3405.59万元	3405.59万元	2022-3-08/2022-4-03	河北省秦皇岛市海港区	旧桥拆除完毕，桩基完成50根，墩柱完成3轴。	/	齐全	是	无	否	臧琳慧 裴杨安 张伟 张志宇		市级
69	卢龙县生活垃圾无害化处理及焚烧发电项目	项目占地41.14亩，位于卢龙县卢龙镇田庄子村东北。采用成熟的机械炉排炉焚烧方式处置生活垃圾。总建设规模为600吨/日。分两期建设，本期建设日处理生活垃圾400吨	2.16	/	2022.2	卢龙镇田庄子村北	已完成桩基施工，正在制定石方爆破方案和环评审批	/	齐全	是	无	否	李刘芳 、张槐		市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市/县级
					时间	所在地	目前进展情况								
70	卢龙县引青灌区管理处卢龙县引青灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程	渠道防渗衬砌62.86公里、泵站出水渠道防渗衬砌2.8公里、泵站拆除重建4座、渡槽重建改造124座、水闸拆除重建56座、倒虹吸加固10座、农桥拆除重建3座、巡渠路硬化19.38公里、管理站改造6座、信息化建设1项	2.02	/	2021.10.20	卢龙县	渠道防渗加固工程完成60%，渡槽防渗加固完成40%，闸门改造工程完成70%，信息化工程完成50%	/	齐全	是	无	否	李刘芳、张槐		重点民生工程
71	秦皇岛丰禄化工有限公司年产3万吨氨基磺酸及硫酸镁项目	项目位于绿色化工园，占60亩，建筑面积30000平方米；购置化工及精细化工反应设备，形成年产3万吨的生产能力。	2.26	/	2022.3.17	卢龙县化工园区	地基处理，土方开挖	/	齐全	是	无	否	李刘芳、张槐		
72	燕山大学智能制造交叉融合中心项目	项目总建筑面积2.78万平方米。在秦皇岛市燕山大学东校区院内新建智能制造交叉融合中心楼一栋，地上8层，包括学科交叉科研平台、智能制造交互式虚拟仿真实验室及学生创新创业实践基地、科研实验室、科研成果展示厅及附属配套用房；在该拟建建筑东侧新建换热站一座；在现有学生浴室东侧配建人防工程一处	1.6亿元	0.8亿元	2021年12月	海港区燕山大学东校区	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬、杨文智、博志彬	王春梅	市级
73	燕山大学风雨操场项目	在燕山大学西校区新建一座多功能风雨操场，主体建筑为地上2层，局部夹层，总建筑面积16944.1平方米，项目还包括道路、广场、绿化以及采暖电消防地下管线等室外工程	0.74亿元	0.74亿元	2021年6月	海港区燕山大学西校区	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬、杨文智、博志彬	王春梅	市级
74	燕山大学先进结构材料研究中心项目	在燕山大学西校区新建先进结构材料研究中心楼一栋，地上4层、局部2层，建筑面积5980平方米。购置科研仪器设备共31台（套）。此外，	0.86亿元	0.86亿元	2021年11月	海港区河北大街西段438号	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬、杨文智、博志彬	王春梅	市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
75	秦皇岛市海港区房屋征收中心韩庄改造项目	项目占地97.7亩，位于海港经济开发区，新建回迁住宅、配套用房、地下车库及相关道路、水电气暖等配套基础设施	11.69亿元	3.2亿元	2021年3月	海港区韩庄村	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智 印志	王春梅	市级
76	秦皇岛市金汇房地产开发有限公司东港花园保障性住房项目（限价房）二期项目	本项目总用地面积为50亩，总建筑面积10.44万平方米。规划4栋6+1多层住宅、2栋18层高层住宅、5栋27层高层住宅及配套用房1栋	4.6亿元	2.6	2021年12月	海港区京山铁路以南，世极城堡以东，燕山大街以北	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智 印志	王春梅	市级
77	秦皇岛华盈公司付水寨片区一期改造项目	项目占地138.6亩，位于石门寨镇，建设采煤塌陷区复垦、危房改造、返迁安置房、片区基础设施改造	9.4亿元	3.1亿元	2022年2月	海港区石门寨镇	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智 印志	王春梅	市级
78	秦皇岛久昌物流有限公司饲料原料中转基地一期项目	项目占地45.4亩，位于海港区龙港路以东、燕山大街以北，建筑面积1.79万平方米。主要建设配送中心、车间、仓库及相关配套设施	1.6亿元	0.5亿元	2021年4月	海港区龙港路以东，燕山大街以北	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智 印志	王春梅	市级
79	秦皇岛市博维兴业房地产开发有限公司博维·财富中心项目	项目占地21.4亩，位于海港区先锋路以东、海阳路以南、西港路以西，建设商业综合体1座及相关配套设施	2.6亿元	0.5亿元	2020年5月	海港区西港路以西，海阳路以南，温州大厦以北	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智 印志	王春梅	市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家/省/市/县级
					时间	所在地	目前进展情况								
80	海港区五福山殡仪馆项目	项目占地117.5亩，总建筑面积1.79万平方米，新建殡仪馆一座，建设规模为二类。全部采用装配式模式建设，主要包括业务区，遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区等，购置相关设备	2.15亿元	1亿元	2021年11月	海港区石门寨镇	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智 印志	王春梅	市级
81	昌黎县人民医院宏兴康复综合楼项目	新建一座康复综合楼，总建筑面积22640m ² ，其中地上建筑面积12360m ² ，地下10280m ² ，地上7层，地下2层。	13319.67	/	2021年7月6日	昌黎县医院内西侧	现浇主体已施工完成，现进行二次结构施工	/	齐全	是	无	否	李鹏 于海涛 胡鹏飞	田利海	市级
82	河北东岳建设集团股份有限公司昌黎县文化中心项目	新建一座昌黎县文化中心项目总建筑面积28265.2m ² ，地上4层，地下1层，局部3层。	11520.68	/	2019.10.25	昌黎县八里庄村南，汇文街南侧	二次墙板，安装专业施工	/	齐全	是	无	否	李鹏 于海涛 胡鹏飞	徐三军	重点民生工程
83	东亚香誉国际红酒创新交易中心项目	占地228.84亩，总建筑面积95559.91m ² 。主要建设红酒接待展示中心、红酒博物馆、红酒拍卖中心、其他配套商业等建筑。	58000	/	2020.11.30	昌黎县两山乡	项目一期已办理施工许可手续的34栋单体建筑全部开工，项目一期25栋单体封顶。	/	齐全	是	无	否	李鹏 于海涛 胡鹏飞	韩德军	市级
84	天成府南区一期	82330m ²	15309.96	/	2020.9.10	源影寺路以东、鼓楼西街以南、燕山路以西、西顺城街以北	1#、8#、11#楼及地下车库主体结构完成，3#、5#、6#楼施工至地上18层	/	齐全	是	无	否	李鹏 于海涛 胡鹏飞	李建英	重点民生工程
85	天成府南区二期	96657m ²	18434.8	/	2021.1.15	源影寺路以东、鼓楼西街以南、燕山路以西、西顺城街以北	2#楼施工至地上10层，4#、9#楼施工至地上14层，7#楼施工至地上10层，10#楼施工至地上9层，s1-1-s1-4#、地下车库主体结构完成	/	齐全	是	无	否	李鹏 于海涛 胡鹏飞	李建英	重点民生工程

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
86	海港区公园建设项目	麻念庄郊野公园、军工里游园、清怡园、口袋公园、绿廊绿道	758万元		2022年5月	承秦出海路；军工里小区；秦皇大街和海阳路交叉口；汤河带状公园等	已开工	/	齐全	是	无	否	杨斌 张嗣昆 文智博	吕新哲	重点民生工程
87	海港区城区道路景观建设项目	民族路、红旗路、秦皇大街道路景观	550万元		2022年5月	东环路至北环路 秦皇大街至北环路 文化路至东港路	已开工	/	齐全	是	无	否	杨斌 张嗣昆 文智博	吕新哲	重点民生工程
88	月季文化街区建设项目	时令花卉种植	216万元		2022年5月	朝阳街至海滨路、建设大街（海阳路至红旗路）、天津新城社区、七中老校区、玉龙湾校区	已开工	/	齐全	是	无	否	杨斌 张嗣昆 文智博	吕新哲	重点民生工程
89	城区景观节点打造	在迎宾路与火车站节点造景绿化，以山、海、长城和秦皇文化为要素体现旅游城市特点，展示一流国际旅游城市的形象之门、迎宾之路	170万元		2022年5月	迎宾路沿线、河北大街汤河、河北大街西段、环岛周围花箱，火车站南侧三角地，秦皇大街区政府门前	已开工	/	齐全	是	无	否	杨斌 张嗣昆 文智博	吕新哲	重点民生工程