

秦皇岛市污染天气应对重点保障建设项目清单 ----20231121

截止2023年11月21日，我市重点保障项目共计 128个

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目年底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
1	秦皇岛市交通运输局国道G102线秦皇岛市区段改建工程	国道G102线秦皇岛市区段改建工程全长54.952公里，设置大桥5座，中桥8座，小桥12座，涵洞113道，隧道1座，分离式立交7座，互通立交1座					路基工程全部完成，桥涵工程全部完成，隧道工程完成50%。起点至承秦出海路复线38公里具备通车条件								市级
2	秦皇岛宏兴钢铁有限公司两座日产600t麦尔兹石灰窑项目	主要建设内容及规模：本项目占地13336.95平方米（20亩），建筑面积8343.8平方米，采用国际先进的意大利麦尔兹石灰窑技术，建设2座麦尔兹并流蓄热式石灰窑生产线及配套设施项目。项目建成后，年总石灰生产能力为40					已办理备案，正在推进环评手续办理								市级
3	昌黎县众创精密机件有限公司年产5万吨精密铸造项目	占地93亩，总建筑面积46797平米，包括树脂砂铸钢生产线、水平分型造型线、垂直分型造型下和、静压造型生产线、熔炼车间、造型车间、制芯车间、砂处理车间、清理车间、成品库等以及其它配套设施。年产5万吨铸件，其中铸					已完成备案，正在推进前期手续								市级
4	山东堡棚户区改造项目，西部旧城改造项目，山东堡地块一期、二期	项目总占地202亩，包含山东堡村返迁安置房，总建筑面积46.9万平方米，其中住宅面积31.7万平米，地下车库及配套设施15.2万平米	25.45	5.65	棚改及一期2019.10	海港区	土方开挖及基础施工，主体施工	是	齐全	是	无		何大江		市级
5	河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地（北戴河区）	项目占地74.1亩，总建筑面积1.78万平方米，其中地上建筑面积1.7万平方米，其中包括：赛事直播、轮滑、冰雪、旅游、会议会展、师范教学实训基地及阶梯教室等；地下人防建筑面积850平方米，以及配套建设室外道路、绿化	1.93	0.65	2020.1.2	北戴河新区	主体		是	是	无		郭勇 赵志壮		市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目前是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
6	山海关佳龙国际旅游度假区白鹭岛片区一期（C、D区）项目	项目占地135亩，主要建设旅游度假用房、商业、配套社区服务用房及配电室。	3.24	0.35	2020.11	山海关区	已取得土地证、用地规划许可证、工程规划许可证以及施工登记函	是	齐全	是			何大江		市级
7	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程项目（秦皇岛开发区）	建设综合性三甲医院，购置大型医疗设备，总建筑面积25万平方米	28.3	2	2020.9.16/2020.9.29	秦皇岛市开发区	土方开挖	已开工	是	是	无		齐小巍		
8	青龙满族自治县第四初级中学（青龙满族自治县）	项目占地83亩，建筑面积5.79万平方米，主要建设2栋教学综合楼、宿舍楼及配套工程	1.92	5000万	2020.4.1	青龙县前庄村	1#教学楼已封顶，目前2次结构施工；宿舍楼已封顶，目前2次结构施工；2#教学楼基础结构施工；消防水池结构施工，操场看台基础结构施工	不涉及	手续齐全	达到要求	无		康飞 王跃鹏		
9	秦皇岛市洋河水库除险加固工程	主要建设内容：非常溢洪道改建 为副坝，溢洪道扩建，泄洪洞、西干渠放水洞、发电洞加固，坝下防汛路改建，金属结构和机电 设备更新改造，完善观测及管理 设施等。 规模：水库设计防洪标准为100年一遇，校核防洪标准为2000年一遇。水库除险加固完成后死水位43.61m、汛限水位53.51m、正常蓄水位56.31m。水库加固 后调度运行方式：5年一遇洪水（库水位57.06m以下）由泄洪洞泄洪；10年一遇洪水限池200立方米每秒（库水位58.22m以下）； 100年一遇洪水限泄500 立方米每秒（库水位62.78m以下）；超过100年一遇洪水不限泄。	18023.91		2020.2.28	秦皇岛市抚宁区	溢洪道闸室段墩体、堪体、工作桥及交通桥浇筑完成：陡坡段24块挡墙浇筑完成8块；挑坎段挡墙及底板浇筑完成：尾水渠5块护坦浇筑完成4块，右侧挡墙浇筑完成：引水渠段浆砌石护坡、护底砌筑 完成6600m3,5块翼墙浇筑完成1块；,I11] 坝上游俄台护岸填筑到位：发电洞浇筑至启闭机 平台：泄洪洞、放水洞 拆除中：新建水文站及总配电室正负零以下 砖砌体及混凝土完成。	是	是	是			倪彦	重点民生保障项目	

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
10	秦皇岛市大小汤河河道综合整治PPP项目	大小汤河6.44km河道疏浚、岸坡防护；在大汤河新建橡胶坝两座；对治理段河道水面及东西两岸进行景观整治、配套附属设施等。	87015.68	2021.3		大小汤河京哈高速至北环路段	已完成项目公司注册，处于融资手续办理阶段		是				郑勇	重点民生保障项目	
11	秦皇岛市第三医院迁建工程项目（秦皇岛海港区）	床位设计规划为800张，总建筑面积8.2万平方米													
12	秦皇岛启浩生物年产100万吨酶解蛋白项目（海港区）	总建筑面积6.05万平方米，建设生产车间、原料车间、综合楼及配套用房，年产100万吨酶解蛋白	4		2021-2022		1、2号生产车间主体已完工，准备设备安装。								省级
13	秦皇岛银行北戴河新区金融中心项目（北戴河新区）	总建筑面积约6.12万平方米，建设业务用房、地下车库、人防工程及配套设施	3.56		2021-2022		正在进行基础施工。								省级
14	新绎旅游发展祖山景区提升改造项目一期工程（青龙县）	总建筑面积3万平方米，建设祖山东门入口片区改造和索道、游步道、景观水系、停车场等基础设施提升工程	5.96		2019-2022		高空栈道一期改造提升项目已完成；寺前广场改造提升项目已完成；创世谷改造提升项目地面项目已完成，水上项目策划中；五祖岭到天女峰最美健身游步道项目已完成；忘忧谷索道改建工程地勘完成进度60%；地灾治理进度50%。								省级

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
15	冀北秦皇岛陈官屯～肖营子～平方220千伏线路工程(青龙县)	新建陈官屯～肖营子220千伏线路工程，单回线路，线路长度为 44.4km；新建肖营子～平方220千伏线路工程，单回线路，线路长度为38.1km；220千伏陈官屯变扩建1个220千伏出线间隔；220千伏肖营子变电站扩建2个220千伏出线间隔；220千伏平方变电站扩建1个220千伏出线间隔。	1.91		2020-2022		工程现在主要进行基础开挖，浇筑等土方工程，现已完成186基础中49基础浇筑工作								省级
16	秦皇岛市第一医院综合门诊楼改扩建工程（含新建中心院区儿科专科建设工程）	项目位于市第一医院院内，总建筑面积5.46万平方米，主要包括儿科专科用房、综合门诊、门诊药房、标准护理单元、放射科等	3.9		2019-2022	海港区市第一医院院内	已完成主体施工，正在进行室内外装修、水电安装等工作	是	是	是	无		段志强 王义超 杨 彬		市级
17	秦皇岛市海港区热电联产集中供热南线主管网二期东延伸工程	新建一级供热管网2216米（管沟 长）	0.16		2021	河北大街、安居东 路、安居 中街、居 安中路	正在进行主体施工。		是	是	无		张纪福 裴杨安 信嘉星 佟怡姜		民生保障项目
18	秦皇岛市中医院医院医用综合楼	占地16.5亩，医用综合楼一座，总建筑面积3.11万平方米。	1.75		2021年	市中医院院内建设	主体施工		是	是	无		孙 爽 孙 晋 朱培新		市级
19	秦皇岛市市政工程建设服务中心/文盛路道路改造工程	城市次干路，规划红线30米，双向4车道，全长462.58米	798.24		2021年	海港区西部（北起河北大街至南至文生街）	主路及西侧辅路垫层已完成		是	是	无		张纪福 王密海 臧琳慧 张志宇		重点建设项目
20	海港区河道蓄水（拦水坝）工程	海港区河道拦蓄水（拦水坝）工程主要在海港区东港镇、石门寨镇、驻操营镇的石河、沙河、北沙河上新建36座拦水坝，其中东港镇2座，石门寨镇8座，驻操营镇26座。	3340		2021.10.17	海港区石门寨、驻操营、东港镇	完成工程量的25%		是	是	无		裴杨安 臧琳慧 张志宇		重点民生工程

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
21	中央储备粮秦皇岛直属库有限公司海港粮食储备基地	项目占地360亩，总建筑面积9万平方米，主要建设粮食储备仓及相关配套设施，总仓容50万吨。	10.6		2021.11	位于海港区东港镇卸粮口新村南侧、秦皇岛港务局七公司东侧	正在进行场地平整		是	是	无				省级
22	海港区教育和体育局、玉带湾学校新建项目	建筑面积23211平方米，拟建4轨制24个教学班的小学，12轨制36个教学班的中学	12510.21万	5000万	2020.1	海港区	该项目完成主体验收，在进行教学楼的室内装修，水电安装等工作	是	正在办理土地手续，施工绿色通道提前介入	是	否		王密海 臧琳慧 张志宇		重点民生工程
23	益海嘉里（秦皇岛）发酵蛋白有限公司年产15万吨发酵豆粕一期	项目位占地35亩，总建筑面积2.48万平方米，主要建设生产车间及相关配套设施，年产发酵豆粕15万吨。	2.6	2	2021.11—2022.12	海港区卸粮口村村南	正在进行主体建设	是	备案证：海发改备（2020）37号；土地证：130302018002GB00019W00000000；施	是					省级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
24	秦皇岛求仙入海处景区基础设施改造工程	本项目升级改造内容为两部分：一是公共基础设施建设。二是景区内部分景点升级改造。	1.33	1	2021.04-2021.12	海港区南山街56号求仙入海处景区	电力、管网等基础配套设施已完成70%；停车场建设完毕。	是	备案证：海发改备（2020）56号；土地证：冀【2020】秦皇岛市不动产第0040092	是					市级
25	秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司海螺岛市政配套工程项目	本工程线路起点为河滨路与文体路交叉口，沿文体路向东进入汤河，采用桥梁架设跨越渤海海面进入海螺岛，线路总长度1625米，其中：桥梁长度1516米，标准段宽度24.9米；道路长度109米，宽度22米。总投资43786.29万元，本工程由桥梁工程（管廊一体化），道路工程及相关配套的照明工程和排水工程组成。	4.38亿	1亿	2021年	秦皇岛市汤河入海口	主体施工	/	是	是	无				省级
26	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司年产2GWh电池项目	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司北方生产基地二期扩建2GWh电池及其它零部件项目，新征用地160亩，建设电池车间、冲压车间、仓库等厂房8栋，占地面积42120m²(总建筑面积44550m²)。购置电池生产线、冲压生产线及其配套辅助设施等。年产2GWh电池，门槛装饰条20万套	12亿		2021年10月到2022年6月	位于龙海道以南，黄海道以北，千岛湖路以东，温泉湖路以西	基础施工	/	是	是	无				市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
27	秦皇岛市城市管理综合行政执法局-秦皇岛市城区污水调配工程3号泵站异地新建工程	迁建海港区3#污水泵站（2.5万m³/日、4万m³/日），铺设污水管线846米。	4270.11万元（调配工程总价）	1626.28万元（3号泵站投资，设备在内）	2021.11	秦皇岛市海港区	正在进行管线铺设，泵站做灌注桩、旋喷桩施工		是	是	无				市级
28	秦皇岛市建设投资有限公司粮油食品加工产业园基础设施配套建设工程	该项目主要整合完善中储粮海港粮食储备基地和金海粮油食品加工产业园区周边基础设施和基本公共服务，其中土地整理1500亩、电力配套4.2km、污水2.484km、自来水1.251km。	7322万元	4000万元	2021.4-2022.11	秦皇岛市海港区东港镇卸粮口新村南侧，秦皇岛港务局七公司东侧	土地整理基本完成；电缆沟已完成约2000m；给水、污水管线暂未施工	—	是	是	无		武圣凯 臧琳慧 王密海 张志宇		市级
29	河北港口集团有限公司颐养康综合养老项目-综合病房楼改造	4750m²综合病房楼改造	2717	1000	2021年8月13日	海港区东山街57号港口医院院内	室外桩基础完成，准备楼梯施工，室内装修开始。	是	是	是	无		臧琳慧 武圣凯 张志宇 王密海		市级
30	东北石油大学秦皇岛校区新建学生公寓等项目	总建筑面积33994m²。学生公寓一及浴池，1栋，建筑面积17284m²（地上学生公寓一及浴池14765m²，地下浴室2519m²），地上13层，地下1层，建筑高度48.6m，剪力墙结构，筏板基础，其中人防地下室2452m²；学生公寓二，1栋，建筑面积12216m²，地上13层，建筑高度48.6m，剪力墙结构，桩基承台基础冲击成孔灌注桩泥浆护壁258根；食堂，1栋，建筑面积4494m²，地上2层，建筑高度10.9m，框架结构，桩基承台基础长螺旋钻孔灌注桩243根。	8676.64万元	3000万元	2021-6-30/2021-7-15	河北省秦皇岛市海港区	学生公寓（一）一层墙体支模；学生公寓（二）一层墙体支模；食堂基础承台支模。		齐全	是	无		臧琳慧 武圣凯 张志宇 王密海		

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
31	中交建冀交高速公路投资发展有限公司/北京-秦皇岛高速公路遵化至秦皇岛段	项目全长165.16km，包含路基、桥梁、隧道、路面、机电、交安、绿化等工程	314.8385亿	95亿	2019年12月	项目途经卢龙县、抚宁区、海港区、山海关区	目前累计完成路基工程85%，桥梁工程80%，隧道工程68%，路面工程8%；累计完成投资214亿元	/	齐全	是	无		裴杨安 张槐 陈庆丰 张志宇 张志勇 张艳河		国家“十三五”规划建设项目，河北省2021年重点建
32	海港区疾病预防控制中心综合业务用房	本项目总用地面积为5039.125m²，总建筑面积为6150.00m²，其中业务用房建筑面积为1415.00m²，实验用房建筑面积为2152.00m²，保障用房建筑面积为1968.00m²，行政用房建筑面积为	4630万	1000万	2021年10月-2023年10月	规划路以西，和月大街以北	11月22日综合楼已完成开槽，正在进行综合楼基坑降水、排水。	/		是	无				市级
33	海港区公共卫生指导服务中心	总建筑面积17232平方米，主要建设隔离单元、宿舍楼、工作室缓冲区、休息区、垃圾站、消毒室、门卫室、消毒间	9152万元	9152万元	2021年-2022年12月	海港区杜庄镇首秦北门西侧	已完成总工程量的5%	/		是	无				市级
34	海港区水务局，秦皇岛市海港区汤河（杜庄段）综合治理工程	河道清淤、新建提防、修建护岸、支流河口防护、交叉建筑物建设及跨河管道防护等。	3659万元	3659万元	2020年4月-2021年12月底	海港区大汤河首秦铁路桥至京哈高速段	在建，土石方作业	/	是	是	无				省级
35	秦皇岛市海港区消防救援大队-海阳路消防站	海阳路消防站位于西港路温州大厦南侧，占地面积为6783.02平方米，地上总建筑面积为3817平方米，建设内容包括消防员办公、生活用房和消防车辆、器材库房等。	3000万元	2467.33万元	2021.11-2022.8	海港区温州大厦南侧	执勤楼承台基础、梁已完成混凝土浇筑，当前正在做防腐措施。训练塔基础已完成混凝土浇筑	/	是	是	无				市级
36	开发区体育馆A区工程	包括开发区体育馆A区工程施工及体场馆场外工程施工、海绵城市工程施工	13898.99万元	2770万元	2021年	秦皇岛经济技术开发区	正在进行桩基础施工	/	是	是	无				



序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目年底前是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
37	北京第二实验小学山海关学校建设项目	拟规划总用地面积50138.12m²(约75亩)，总建筑面积约为31200m²。	9931万元	3000万	2021.12	山海关区东洼子营村，规划潮河东路以东、靖远路以西	小学部竣工，初中部正在施工	已开工	是	是	无				市级
38	中冶天工集团房地产开发有限公司玉带湾（三期）项目	总建筑面积147846m²，其中地上建筑面积131751m²，地下建筑面积16095m²。共计5栋18层住宅，18栋6层住宅及3栋配套公建、配电室等	8亿	1.5亿	2021-4/2023-5	海港区燕山大街以北、北环路以南、河堤路以东、海阳路以西	玉带湾（三期）项目5栋高层住宅主体施工至3层，8栋多层住宅封顶，10栋多层住宅基础施工；配套建筑主体正在施工；地下车库主体结构施工完成。		齐全	是	无				市级
39	海港区住房和城乡建设局海港区老旧小区（红线外）雨污混接改造工程	包括海港区68个老旧小区红线外排水管线的雨污分流改造，新建污水管道3.5KM，雨水管道7.1KM	4506.18万元	1100万元	2021.11.1-2022.5.1	海港区	已完成22个老旧小区改造，正在改造13个	/	是	是	无	否			市级
40	金港玉湾（道南片区拆迁改造项目 地块三四五）	总建筑面积为51万m²	17.19亿	4.4亿	2022.3.1	海港区道南	主体完成，外墙保温做完成90%，真石漆完成80%，外网工程未施工	/	是	是	无	否	裴杨安 臧琳慧 张伟 张志宇		市级
41	中国长城文化博物馆项目工程总承包（一）	公共建筑，1栋，地下一层，地上三层，总建筑面积29911.19m²，地下面积11417.17m²，地上面积18494.02m²，建筑高度21.90m，钢筋混凝土框架-抗震墙结构，基础形式为筏板基础+柱下墩，预应力抗浮锚杆。	25398.4万元	24000万元	2021.12.5-2023.1.8	河北省秦皇岛市山海关区	基础垫层、防水施工	/	是	是	无		裴杨安 臧琳慧 武圣凯 刘建光		省级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
42	石河湾山水安置房	本工程分为22#楼和23#楼共计2栋住宅楼，总建筑面积7133.5平方米（其中22#楼住宅3297平方米，下房279.5平方米；23#楼住宅3299平方米，下房258平方米）。砖混结构型式，条形基础，灌	1197.97万元	/	2022年3月1日	秦皇岛市山海关区石河东路以东、规划一路以西、规划二	桩基础施工完毕，未破桩	/	齐全	是	无	否	裴杨安 臧琳慧 张伟 刘建光		市级
43	河北大街东段新开河桥建设工程	新建桥梁长160米，宽31米，桥梁上部采用8跨20米预制预应力钢筋混凝土箱梁结构，下部采用桩柱式墩台，桩长26米到40米。同步拆改既有道路与新建桥梁顺接，拆改段长度约140米，随桥预埋电力、通信套管，配套建设雨水、交通、路灯、绿化等设施。	3405.59万元	3405.59万元	2022-3-08/2022-4-03	河北省秦皇岛市海港区	旧桥拆除完毕，桩基完成50根，墩柱完成3轴。	/	齐全	是	无	否	臧琳慧 裴杨安 张伟 张志宇		市级
44	卢龙县引青灌区管理处卢龙县引青灌区“十四五”续建配套与现代化	渠道防渗衬砌62.86公里、泵站出水渠道防渗衬砌2.8公里、泵站拆除重建4座、渡槽重建改造124座、水闸拆除重建56座、倒虹吸加固10座、农桥拆除重建3座、巡渠路硬化19.38公里、管理站改造6座、信息化建设1项	2.02	/	2021.10.20	卢龙县	渠道防渗加固工程完成60%，渡槽防渗加固完成40%，闸门改造工程完成70%，信息化工程完成50%	/	齐全	是	无	否	李刘芳、 张槐		重点民生工程
45	秦皇岛丰禄化工有限公司年产3万吨氨基磺酸及硫酸镁项目	项目位于绿色化工园，占60亩，建筑面积30000平方米；购置化工及精细化工反应设备，形成年产3万吨的生产能力。	2.26	/	2022.3.17	卢龙县化工园区	地基处理，土方开挖	/	齐全	是	无	否	李刘芳、 张槐		
46	燕山大学智能制造交叉融合中心项目	项目总建筑面积2.78万平方米。在秦皇岛市燕山大学东校区院内新建智能制造交叉融合中心楼一栋，地上8层，包括学科交叉科研平台、智能制造交互式虚拟仿真实验室及学生创新创业实践基地、科研实验室、科研成果展示厅及附属配套用房；在该拟建建筑东侧新建换热站一座；在现有学生浴室东侧配建人防工程一处	1.6亿元	0.8亿元	2021年12月	海港区燕山大学东校区	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智博 印志彬	王春梅	市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
47	燕山大学风雨操场项目	在燕山大学西校区新建一座多功能风雨操场，主体建筑为地上2层，局部夹层，总建筑面积16944.1平方米，项目还包括道路、广场、绿化以及水电暖消	0.74亿元	0.74亿元	2021年6月	海港区燕山大学西校区	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智博 印志彬	王春梅	市级
48	燕山大学先进结构材料研究中心项目	在燕山大学西校区新建先进结构材料研究中心楼一栋，地上4层、局部2层，建筑面积5980平方米。购置科研仪器设备共31台（套）。此外，实施道路、广场、绿化，以及给排水、暖通、电气、消	0.86亿元	0.86亿元	2021年11月	海港区河北大街西段438号	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智博 印志彬	王春梅	市级
49	秦皇岛市海港区房屋征收中心韩庄改造项目	项目占地97.7亩，位于海港经济开发区，新建回迁住宅、配套用房、地下车库及相关道路、水电气暖等配套基础设施	11.69亿元	3.2亿元	2021年3月	海港区韩庄村	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智博 印志彬	王春梅	市级
50	秦皇岛市金汇房地产开发有限公司东港花园保障性住房项目（限价房）二期项目	本项目总用地面积为50亩，总建筑面积10.44万平方米。规划4栋6+1多层住宅、2栋18层高层住宅、5栋27层高层住宅及配套用房1栋	4.6亿元	2.6	2021年12月	海港区京山铁路以南，世极城堡以东，燕山大街以北	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智博 印志彬	王春梅	市级
51	秦皇岛华盈公司付水寨片区一期改造项目	项目占地138.6亩，位于石门寨镇，建设采煤塌陷区复垦、危房改造、返迁安置房、片区基础设施改造	9.4亿元	3.1亿元	2022年2月	海港区石门寨镇	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智博 印志彬	王春梅	市级
52	秦皇岛久昌物流有限公司饲料原料中转基地一期项目	项目占地45.4亩，位于海港区龙港路以东、燕山大街以北，建筑面积1.79万平方米。主要建设配送中心、车间、仓库及相关配套设施	1.6亿元	0.5亿元	2021年4月	海港区龙港路以东，燕山大街以北	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬 杨涛 文智博 印志彬	王春梅	市级

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
53	秦皇岛市博维兴业房地产开发有限公司博维·财富中心项目	项目占地21.4亩，位于海港区先锋路以东、海阳路以南、西港路以西，建设商业综合体1座及相关配套设施	2.6亿元	0.5亿元	2020年5月	海港区西港路以西，海阳路以南，温州大厦以北	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬涛 杨涛文 智博印志彬	王春梅	市级
54	海港区五福山殡仪馆项目	项目占地117.5亩，总建筑面积1.79万平方米，新建殡仪馆一座，建设规模为二类。全部采用装配式模式建设，主要包括业务区，遗体处理区、悼念区、火	2.15亿元	1亿元	2021年11月	海港区石门寨镇	已开工	/	齐全	是	无	否	杨彬涛 杨涛文 智博印志彬	王春梅	市级
55	河北东岳建设集团股份有限公司昌黎县文化中心项目	新建一座昌黎县文化中心项目总建筑面积28265.2m²，地上4层，地下1层，局部3层。	11520.6797	/	2019.10.25	昌黎县八里庄村南，汇文街南侧	长期停工	/	齐全	是	无	否	李鹏于 于海涛 胡鹏飞	徐三军	重点民生工程
56	天成府南区一期	82330m²	15309.96	/	2020.9.10	源影寺路以东、鼓楼西街以南、燕山路以西、西顺城街以北	1#、8#、11#楼及地下车库主体结构完成，3#、5#、6#楼施工至地上18层	/	齐全	是	无	否	李鹏于 于海涛 胡鹏飞	李建英	重点民生工程
57	天成府南区二期	96657m²	18434.8	/	2021.1.15	源影寺路以东、鼓楼西街以南、燕山路以西、西顺城街以北	2#楼施工至地上10层，4#、9#楼施工至地上14层，7#楼施工至地上10层，10#楼施工至地上9层，s1-1~s1-4#、地下车库主体结构完成	/	齐全	是	无	否	李鹏于 于海涛 胡鹏飞	李建英	重点民生工程

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
58	秦皇岛市海厦新型绿色节能建材项目	项目总占地66664.34平方米(折合100亩),总建筑面积37936平方米。本项目采用分期建设,项目一期新建生产厂房16484平方米、搅拌站厂房15265平方米、锅炉房155平方米、综合4427平方米、配套用房1359平方米、消防水池及泵房246平方米及一条装配式空心条板生产线、一条复合保温模板生产线、两组商品混凝土机组;项目二期新建一条PC综合构件生产线、一组商品混凝土机组	2.08亿元	/	2021/7/28	河北省秦皇岛市抚宁区抚宁镇西桃园村	正在进行搅拌站设备安装完成90%,料仓基础完成,配套用房混凝土结构完成,厂房基础完成50%	/	齐全	是	无	否	张春青 李磊 王巨双 李建强	张小东	市级
59	卢龙县龙创科技有限公司工业用气体充装站项目	项目占地25亩,位于卢龙经济开发区绿色化工园。总建筑面积7000平方米,建设生产车间、检测车间、库房、充装车间等。项目建成投产后年充装氧气40万瓶、二氧化碳20万瓶、氩气4万瓶、氮气3万瓶等工业用气体	1.1亿元	/	2022.3	下寨绿色化工园	土地平整完成,院墙砌完,施工设备进场	/	齐全	是	无	否	张槐 李刘芳	李海军	市级
60	幸福雅园(一期)一标段	59423平方米	16879.7	/	2021.10.20	开发区(西区):成子湖路以西,御河道以北	基础	/	齐全	是	无	否	王洋 朱培新 冯成杰	王洋 朱培新 冯成杰	市级
61	幸福雅园(一期)二标段	124555平方米	36035.3	/	2021.11.12	开发区(西区):成子湖路以西,御河道以北	基础	/	齐全	是	无	否	王洋 朱培新 冯成杰	王洋 朱培新 冯成杰	市级
62	秦皇岛荣智工贸集团冷链仓储物流项目	新建总建筑面积17886.7平方米,其中厂房12773.9平方米,分拣包装车间5112.8平方米,购置生产设备约50台(套)。	14700	/	2021.4	秦皇岛经济技术开发区洞庭湖路	已经开工,基础部分已完工	/	齐全	是	无	否	王洋 朱培新 冯成杰	王洋 朱培新 冯成杰	市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
63	秦皇岛万海房地产开发有限公司、万海林屿项目地块一（1-14#）	总建筑面积38200平米，建设1栋酒店，13栋4层旅馆用房。其中14#楼为酒店，1-13#楼为旅馆用房。	19261.65	/	2022.4.29	北戴河新区中心片区黄金海岸路延伸线南侧、滨海新大道东侧、国际健康中心一期项目北侧、滨海景观路西侧	主体及装修	/	齐全	是	无	否	李亮孟令锋	王艳宇	市级
64	秦皇岛万海房地产开发有限公司、万海林屿项目地块二（1-27#）	总建筑面积59684平米，建设1栋豪华海景酒店，26栋4层旅馆用房。其中27#楼为酒店，1-26#楼为旅馆用房。	31036.6	/	2022.5.19	北戴河新区中心片区黄金海岸路延伸线南侧、滨海新大道东侧、国际健康中心一期项目北侧、滨海景观路西侧	主体及装修	/	齐全	是	无	否	李亮孟令锋	王艳宇	市级
65	秦皇岛腾越高级中学建设项目	新建民办营利性高中学校，按照新区教育部门意见拟开设60个教学班，预计在校生人数3000人；学校总规划用地面积85706.09平方米，总建筑面积113459平方米，包括教学楼、学生宿舍、餐厅、综合楼、门卫、体育中心及图书馆等；	70000	/	2022.8.12	机场快速路和前程大街交叉口北侧	基础	/	齐全	是	无	否	李亮孟令锋	高云飞	市级
66	秦皇岛海金湾文化旅游有限公司宏兴如是海国际滨海度假区（地块一、二、三、四、六）	项目总用地面积40699.46m²，总建筑面积31737m²，包括接待中心、疗愈酒店、湖景酒店、餐饮中心、剧场艺术运动中心等。	115000万元	/	2022.8	北戴河新区中心片区，滨海新大道东侧、阿尔卡迪亚项目南侧，渤海西侧。	降水、土方阶段	/	齐全	是	无	否	李亮孟令锋	石蕊	省级

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
67	秦皇岛尚泰房地产开发有限公司宏兴如是海国际滨海康养度假区A区	本项目总占地面积50722.14平方米，总建筑面积43663平方米。包括旅馆用房、商务中心，以及项目管网配套等。	67409万元	/	2022.7	北戴河新区中心片区，滨海新大道东侧、阿尔卡迪亚项目南侧，渤海西侧。	桩基施工阶段	/	齐全	是	无	否	李亮 孟令锋	石蕊	省级
68	中冶天工集团房地产开发有限公司玉带湾（李姓安庄旧城改造）七期项目	高层5栋，多层4栋，总建筑面积129115m²，地上建筑面积94534m²，地下建筑面积34581m²	86571.36万元	/	2022.7.15-2024.11.07	海港区燕山大街在建西延长线南侧	基坑支护工程施工中	/	齐全	是	无	否	杨彬 邱杰 文志博 尹路	马立宾	重点民生工程
69	海港区市场建设项目（和美市场）	总建筑面积11501m²，地上建筑8398m²（其中采用装配式建筑面积4409m²），主要包括农贸市场、垃圾收集点及配套设施等；地下面积3103m²，主要为地下车库及设备用房	3998.26万元	/	2021.12.21-2024.12.20	海港区海港经济开发区和月大街以北、丰业路以东、晒甲会小康楼以南、兴龙广缘（和月店）以西	筏板基础施工完成，处于钢结构安装施工中	/	齐全	是	无	否	杨彬 邱杰 文志博 尹路	马立宾	重点民生工程
70	河北省第三建筑有限公司新店子村返迁安置房建设项目	建筑总面积160216m²，地上建筑面积140407m²（含住宅109578m²，村公产20658m²，配套服务4517m²，6+1住宅下房5654m²）地下建筑面积19809m²（含小高层住宅储藏室7775m²，地下车库12034m²）	77857.21万元	/	2019.08.11-2021.06.30	海港区东至规划用地范围线，南至西部快速路绿线，西至法云寺道路红线，北至用地范围线	住宅楼主体已完工，装修工程已收尾，室外各种管网正在进场施工	/	齐全	是	无	否	杨彬 邱杰 文志博 尹路	马立宾	重点民生工程

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
71	北戴河数据产业园项目二期科创基地（金城路16号）装修改造工程	12923.65平米	5376.28	/	2022.8.20	北戴河经济开发区金城路16号	主体加固	/	齐全	是	无	否	李进	杨立文	省级
72	秦皇岛极富房地产开发有限公司富力颐园项目	项目占地250亩，建筑面积8.8万平方米。	149602.3	/	2020.11.21	丁庄	主体施工	/	齐全	是	无	否	关键	李学博	市级
73	天津国兴北戴河休闲康养基地项目	对天津市房产总公司北戴河培训中心、建工集团北戴河休养所、天津市教师北戴河疗养院、秦皇岛市北戴河天河招待所、公交集团出租汽车总公司北戴河度假酒店5家培训疗养机构4.4万平方米建筑面积进行适老化改造，增加适老化设施及相关配套设施。	21700	/	2020.11.21	丁庄	目前，已完成6栋接待用房，其他部分进行主体施工。	/	齐全	是	无	否	褚汉兵	李振刚	市级
74	北戴河区国花路建设工程	道路全长989.85m，道路红线宽度30m，并同步实施给水、雨水、污水等管网设施以及道路绿化、道路照明工程和电力架空线入地工程。	6695.76	/	44621	国花路（赤土山安置房北院墙至联峰北路）	完成桩基浇筑及塔杆架设	/	齐全	是	无	否	贺军	贺军	
75	北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程	拟敷设污水管约32.17km，改造现状明渠约2.6km，新建三座提升泵站。	12173.45	/	2023年4月开工	北戴河区	初步设计发改局批复完成，正在招标	/	齐全	是	无	否	白涛	郝洪洋	



序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
76	北戴河区热电联产集中供热热力站及支线管道工程	敷设4885米热力一次网，改扩建六座换热站	5200	/	44652	联峰路、石塘路、滨海大道、东坡路、鹰角路、新河路	已完成总工程的58.3%	/	齐全	是	无	否	刘自力	海岩	民生保障项目
77	北戴河拨道洼安置房项目三期工程	总建筑面积 56242.48m <sup>2</sup> 。住宅15栋；商业4栋；幼儿园1栋；以及相关配套工程	19000	/	44136	北戴河拨道洼村	已完成主体建设正在进项楼内外装修装饰	/	齐全	是	无	否	周晓英	周晓英	民生保障项目
78	北戴河香邑澜湾（地块二）建设工程	总建筑面积 87417m <sup>2</sup> 。（地上建筑面积65820m <sup>2</sup> 。	16985	/	43891	北戴河区戴河一号路以东、戴河二号路以西、规划支路九以南	已完成主体建设正在进项楼内外装修装饰	/	齐全	是	无	否	胡春伟 魏然	李贵滨	民生保障项目
79	服务里二期改造项目	总建筑面积192022m <sup>2</sup> （其中地上面积131070m <sup>2</sup> 、地下60952m <sup>2</sup> ）装修工程、室外配套及景观工程	206706.56	/	2022.12.29	迎宾路以东、建设大街以北、马坊街以南、中央胜景一期以西	土方开挖	/	齐全	是	无	否	杨喜	杨喜	民生保障项目
80	秦皇岛市第二医院；秦皇岛市第二医院新病房楼	建设一栋14层的病房楼，占地面积约6.3亩，总建筑面积约27639平方米，其中地上14层，地下2层。主要建设外科病房、重症、手术室等。	28164	/	2022年11月.14日	昌黎镇三街342号	已完成项目建议书、用地预审与选址意见书、可行性研究报告批复、环评报告批复、建设用地规划许可证、土地证、初步设计批复，完成总承包、监理招标、施工许可证。	/	齐全	是	无	否	田立柱 高文翔 曾宪强 于海涛 马博	李一波	民生保障项目

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
81	秦皇岛市海港区杜庄学区第一小学分校新建项目	总建筑面积8555.3平米	3789.3042	/	2022.11.15	秦皇岛市海港区杜庄镇政府以北、三角花园以东、杜庄村以南	教学楼基础施工	/	齐全	是	无	否	杨鹏金鑫	王海涛15733552758	重点民生工程
82	秦皇岛市疾病预防控制中心迁建工程	总建筑面积12030平方米	7416.58	/	2022.02.12	海港区长江西道以南、南岭东路以西	负一层施工	/	齐全	是	无	否	尹路金鑫周易男	杨建13933962066	重点民生工程
83	尼特智能科技股份有限公司智慧消防产业化建设项目	总建筑面积9840平方米	2118.00	/	2022.10.01	项目位于西港北路66号尼特公司院内	基础施工（厂房机械开挖已完成）	/	齐全	是	无	否	王新瑞金鑫尹路	王斌15733550057	重点建设项目
84	秦皇岛市海港数字经济产业园项目（A区）	总建筑面积93838平方米，地上建筑面积66245平方米，地下建筑面积27593平方米	68255.00	/	2023.03	民族北路以东、北港大街以南、规划路以西、和月大街以北	土方挖掘	/	齐全	是	无	否	王新瑞金鑫尹路	王斌15733550057	市级
85	新立庄村旧村改造工程（水韵名邸）一期	总建筑面积124163.01平方米，地上建筑面积84631.92平方米，地下建筑面积39531.09平方米	18840.00	/	2020.09	秦皇岛市海港区，秦皇东大街以南，大汤河以东	基础、主体施工	/	齐全	是	无	否	金鑫尹路印志彬	张春满13315667926	市级
86	秦皇岛市海港区交建里项目（一期）交建里项目（二	总建筑面积222837平方米	49368.4	/	2022.11	海港区秦皇东大街以北，民族路以西	主楼正负零，车库负一层施工	/	齐全	是	无	否	金鑫尹路冯文慧	郭晓宇13011461058	市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
87	海港区小李庄片区安置房项目	总建筑面积141734平方米	49200.00	/	2022年.06	海港区规划路以南、规划路以东、揽月街以北、东港路以	已完成地下结构施工、主体结构均已达到地上2层最高至地上7层	/	齐全	是	无	否	金鑫尹路冯文慧	郭晓宇13011461058	市级
88	秦皇岛市城市区雨水设施改造工程—秦皇西大街新建雨水沟工程	新建雨水沟1189.83米，宽3米，道路拆改6600m²	2016万元	/	2022/4/15	秦皇西大街	基础施工	/	齐全	是	无	否	金鑫李冉铮沈峥	单东13933668787	重点民生工程
89	老旧小区改造提升项目—玉峰里小区周边道路	拆除、新建沥青混凝土车行道3650m²、人行道1650m²、路缘石900m；更换化粪池1座；新建雨水管道1050m、雨水井46座；交通标线、标志等。	342.30万元	/	2023/5/17	玉峰里小区	基础施工	/	齐全	是	无	否	金鑫肖锋张志宇	柴鹤伟18932577787	重点民生工程
90	老旧小区改造提升项目—迎秋西里小区周边道路	拆除、新建沥青混凝土车行道7200m²、人行道4200m²、路缘石1750m；飞线入地；新建雨水管道750m、雨水井47座；交通标线、标志等。	518.15万元	/	2023/5/17	迎秋西里小区	基础施工	/	齐全	是	无	否	金鑫肖锋张志宇	柴鹤伟18932577787	重点民生工程
91	老旧小区改造提升项目—小区周边道路（先锋路）	道路拆除、新建沥青混凝土路22500m²、混凝土路6500m²、人行道4500m²、路缘石7000m；污水管道拆除、新建1500m；雨水管道1550m、雨水沟820m拆除新建；交通标线标志等；绿化工程；照明工程等施工。	2645.85万元	/	2023/5/17	先锋路	基础施工	/	齐全	是	无	否	金鑫肖锋张志宇	柴鹤伟18932577787	重点民生工程
92	老旧小区改造提升项目—怡情家园小区周边道路（9路公交总站南—纤维街）	道路拆除并新建沥青混凝土车行道29000m²、人行道6600m²、路缘石6600m；污水管道拆除新建1200m；雨水管道拆除新建2300m；交通标线、标志；绿化工程；照明工程等施工。	2821.29万元	/	2023/5/17	先锋路	基础施工	/	齐全	是	无	否	金鑫肖锋张志宇	柴鹤伟18932577787	重点民生工程

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
93	北戴河区暑期交通疏解工程道路施工一标段沿海路连接线（金鸽路）	西起海宁路，东至滨海大道，道路全长1.78千米，道路等级为城市主干路，道路红线宽40米。	5371.1875.48	/	3月中旬	北戴河区	准备复工进场施工	/	齐全	是	无	否	贺军	贺军	重点民生工程
94	赤土山住宅安置房二期项目	21167平方米	6643.79万元	/	2022.12.29	北戴河区新河路以南、金鸽路以、规划次干路以西	静压桩检测	/	齐全	是	无	否	胡春伟、魏然	王启辉	市级
95	天秦装备产业园(军民融合产业基地)项目	建筑功能地上为1#办公及测试检验楼、2#倒班宿舍、3#倒班宿舍、4#注塑造粒车间、5#特种装备车间、6#门卫室及大门、7#门卫室、8#门卫室、9#风雨连廊、10#化学品库、11#危废库、12#生活垃圾站，地下为1#办公及检测试验楼地下室，主要功能为人防汽车库、非机动车路和设备用房。	21600万元	/	2022年9月28日	秦皇岛经济技术开发区昭阳湖路以东、金水河路以西，修水道以南，御河道以北	土方作业	/	齐全	是	无	否	王洋 朱培新 冯成杰	王洋 朱培新 冯成杰	省级
96	秦皇岛信宝资源循环科技有限公司	建设铝灰无害化、资源化综合利用项目，建造一座13970平米钢结构厂房，用于储存原材料、提取金属铝、熔铝及配套辅助设施；同时建设一套无害化火法生产线，其中包含烧成窑头车间、压球及喂料车间、粉磨车间、成品储存车间、研发楼、备件库、泵房、电气室等及其配套辅助设施，总建筑面积3000余平方米，年处置利用铝灰4万吨。	17000	/	2023年2月	河北省秦皇岛市经济技术开发区新兴工业园运河道以北、吉利湖路以西	厂房钢结构建设完成，正在完善围墙、管网、照明，同时进行火法设备桩基施工	/	齐全	是	无	否	王洋 朱培新 冯成杰	王洋 朱培新 冯成杰	市级

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
97	秦皇岛市抚宁区骊城第一小学（西校）改扩建工程	项目总占地47.86亩，建筑面积29331平方米，其中地上建筑面积19951平方米，拟建三栋四层教学楼，一栋一层风雨操场和报告厅，地下建筑面积9380平方米，附属工程有300米运动场、篮球场、乒乓球场、大门、围墙、绿化、消防水池、消防泵房、人防、地下停车位、配电室等	16649.66	/	2022.10.29	抚宁区长征路以西、天马大街以北、南北大街以东	1#-4#楼开槽打桩完成，1#2#教学楼承台浇筑完成	/	齐全	是	无	否	张春青 杨桐 王巨双 孙冬梅 李建强	张小东	重点民生工程
98	秦皇岛万达广场电力双回路配套工程	总建筑面积5862平方米，总长度16288米	2688.96	/	2023/6/1	民族北路-北环路-迎宾路，红旗路-燕山大街-万达广场	一期由港城电力中标，已经完工并投入使用；二期城发电力中标，土建部分已完工，正在敷设电缆	/	齐全	是	无	否	金鑫 尹路 张绍华	张磊	重点建设项目
99	牧热物流秦皇岛有限公司秦皇岛牧热国际智慧物流园项目（一期）	总建筑面积11082平方米（地上建筑面积10895平方米、地下建筑面积187平方米）	2459.68	/	2023.04.10	海港区秦青公路以东	基础完工	/	齐全	是	无	否	金鑫 王新瑞 李兰	杜天亮	重点建设项目
100	秦皇岛西部旧城改造项目2-3地块	总建筑面积100254m²，包含酒店（15层）和商业（3层）、住宅楼（26层）等	65000	/	2023.6.6	河北大街以北、经文路以东	基础施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 尹路 张绍华	百晓旭	重点民生工程
101	秦皇岛市交通运输局，秦皇岛至唐山高速公路秦皇岛段	本项目起点位于昌黎县犁湾河村西，与规划中的京秦高速公路北戴河新区支线相接，终点位于滦州市滦河东秦唐交界处。路线全长27.67公里。主体分3个标段，主体1标K9+850-K9+050；主体2标K19+050-K29+000；主体3标K29+000-K37+520；房建分3个标段。交安工程分5个标段。	349000	/		昌黎县	路基工程完成总量的68.5%，桥涵工程完成总量的56%，服务区、收费站、养护工区等房建施工正在有序推进。	/	齐全	是	无	否	解文亭	丁伟	省重点建设项目

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
102	秦皇岛市第一医院创伤医学中心及重大疫情救治基地项目	总建筑面积79800平方米	79985.01	/	2023.01.20	海港区红旗路以东、燕山大街以北	场地平整完成	/	齐全	是	无	否	金鑫 李德斌 王志斌	刘世杰	重点建设项目
103	秦皇岛市热力有限责任公司-北戴河区集中供热一次管网工程 A 标段（中继泵站）	管沟路由长度963米,中继泵站和消防泵站各一座,建筑面积1970.58平米	1560.821031	/	2023年9月1日	秦皇岛市北戴河区蔡各庄村东,西部快速路以西, G228国道以南	正在施工	/	齐全	是	无	否	刘军利	刘军利	重点民生工程
104	秦皇岛市热力有限责任公司-北戴河区集中供热一次管网工程 B 标段（海宁路）	管沟路由长度2004米,预制保温主管 DN700 长度为 3998 米, DN600 长度为 10 米	511.656395	/	2023年9月1日	秦皇岛市北戴河区海宁路	正在准备进场施工	/	齐全	是	无	否	刘军利	刘军利	重点民生工程
105	秦皇岛市热力有限责任公司-北戴河区集中供热一次管网工程C标段（新河路）	管沟路由长度2026米,其中直埋高密度聚乙烯外护管聚氨酯直埋保温主管DN700长度为3940米	873.326013	/	2023年9月1日	秦皇岛市北戴河区新河路	正在准备进场施工	/	齐全	是	无	否	刘军利	刘军利	重点民生工程

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
106	秦皇岛市热力有限责任公司-北戴河区集中供热一次管网工程D标段(滨海大道)	管沟路由长度1567米，预制保温主管DN600长度为3110米，DN700长度为20 米	362.547206	/	2023年9月1日	秦皇岛 市北戴河区滨海大道	正在准备进场施工	/	齐全	是	无	否	刘军利	刘军利	重点民生工程
107	秦皇岛市热力有限责任公司-北戴河区集中供热一次管网工程E标段（中继泵站配套电力工程）	红线外电缆长度3914米，箱式开闭所2台，高压计量箱2台，电缆井9座；红线内高压柜14台，变频柜6台，200kV变压器2台，综自柜1台，直流屏1台，电池屏1台，后台监控系统1套，电缆井3座及站内高压电缆、自动化控制电缆敷设等。	566.625797	/	2023年9月1日	北戴河区	正在准备进场施工	/	齐全	是	无	否	刘军利	刘军利	重点民生工程
108	秦皇岛北戴河新区滨丽城镇建设开发有限公司北戴河新区保障性租赁住房项目	总建筑面积64831m²，其中地上建筑面积49641m²（包括保障性租赁住房39315、服务配套10326），地下建筑面积15190m²（包括地下车库14943、消防水池247）	29482.4	/	2022.11.04	北戴河新区中心片区，锦绣六路东侧、前程五街水系南侧、规划路西侧。	基础阶段	/	齐全	是	无	否	李亮 张炳忠 郭勇	丁源	市级

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
109	秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司合成生物产业园（北戴河新区产业港一期）	其中一期总建筑面积34919平方米，其中地上33824平方米，地下1095平方米；主要建设生产厂房、生产污水处理池、综合处理间、污泥脱水间等设施。	12456	/	2023年3月	北戴河新区医疗产业园区内，北戴河新区中心片区，机场快速路西侧，前程大街北侧，沿沟河东侧		/	齐全	是	无	否	李亮 张炳忠 郭勇	李海民	市级
110	秦皇岛安亚房地产开发有限公司阿那亚北岸艺术湾一期地块一项目	总建筑面积57150m²，其中地上50191m²（包括度假用房42561m²，商业7380m²，物业用房250m²），地下6959平方米（包括地下车库、设备用房6370m²、管道夹层589m²）。	55528	/	2023年5月6日	北戴河新区中心片区，滨海新大道东侧、前程一街南侧、减河北街北侧	主体施工中	/	齐全	是	无	否	李亮 张炳忠 郭勇	郗左宁	市级
111	秦皇岛博升房地产开发有限公司阿那亚北岸艺术湾一期地块二项目	总建筑面积55875m²，其中地上建筑面积49402平方米，（地上建筑包含度假用房面积：45250m²、装配式奖励面积826m²/不计容架空通廊328m²、商业面积：3902平方米、物业用房面积250平方米）地下建筑面积：6473平方米（地下建筑包含：地下车库、设备用房面积：6473平方米）	55875	/	2023年7月20日	北戴河新区中心片区，滨海新大道东侧、前程一街南侧、减河北街北侧	土地平整	/	齐全	是	无	否	李亮 张炳忠 郭勇	韩立新	市级



序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
112	秦皇岛忠益医药包装有限公司忠益智能医药包装园项目	总建筑面积23163.09m²，主要建设1#生产厂房（地上建筑面积12650m²、地下建筑面积620.09m²）、2#生产厂房（建筑面积6650m²）、3#办公（建筑面积3228m²），门卫（建筑面积15m²）；新建智能高效环保瓦楞纸板生产线，购置高速胶印机、全自动高速水墨印刷模切机、印刷联动一体机等生产相关配套设施设备。	15000	/	2023年7月19日	北戴河新区恒胜路东侧、现代化中药示范基地项目南侧、规划街北侧	现场三通一平满足开工条件	/	齐全	是	无	否	李亮 张炳忠 郭勇	郝左宁	市级
113	秦皇岛北戴河新区发展有限责任公司合成生物产业园（北戴河新区产业港二期）	建筑面积 32657 平方米，其中地上30041平方米，地下2616平方米；主要包括 生产厂房、地下人防设施及消防水池等。	12151	/	开工日期2023年3月	项目位于北戴河新区医疗产业园区内，北戴河新区中心片区，机场快速路西侧，前程大街北侧、沿沟河东侧	场地清表，围挡、大门和临建搭设。	/	齐全	是	无	否	李亮 张炳忠 郭勇	李海民	市级
114	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局;秦皇岛市西部医疗产业园区基础设施配套工程施工项目	新建道路长914.06米，红线宽50米	6347.4687	/	2023.8.10	海港区西部南岭片区	土方作业施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 骆文柏 刘洋	李国栋	重点民生工程

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
115	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局；海港区教育产业园区基础设施配套工程	新建道路长1016.3米，红线宽30米	3956.58	/	2023.8.10	规划四路（南大寺路-法云寺东路）	土方作业施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 骆文柏 刘洋	李国栋	重点民生工程
116	秦皇岛市海港区住房和城乡建设局；海港区科教产业园区基础设施配套工程	新建道路长1666.86米，红线宽50米。	7178.64	/	2023.8.7	秦皇岛市海港区长江西道	土方作业施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 骆文柏 刘洋	李国栋	重点民生工程
117	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会；海泰光伏产业园基础设施建设工程-燕山大街段	新建道路长2118.7米，红线宽50米。	12363.3	/	2023.8.31	秦皇岛市海港区燕山大街	准备施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 骆文柏 刘洋	李国栋	重点民生工程
118	河北秦皇岛海港经济开发区管理委员会；海泰光伏产业园基础设施建设工程-富新路段	新建道路长1023.86米，红线宽50米。	5238.65	/	2023.8.31	秦皇岛海港区富新路	准备施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 骆文柏 刘洋	李国栋	重点民生工程

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
119	秦皇岛汇诺环保科技有限公司-秦皇岛市海港VOC产业园	该项目总占地面积32536.19平方米，总建筑面积19112平方米，建设工业喷涂负压厂房、危废存储库房、库房及相关配套设施，安装VOCs及颗粒物集中处理和污水处理等设备	15000	/	2023.6	秦皇岛市海港区秦山路70号	基础已完工，主体正在建设中	/	齐全	是	无	否	金鑫 张纳森 王志宾	吴昱	重点建设项目
120	秦皇岛金昱智能装备有限公司“光伏智能装备制造中心”项目	建设水平潜流湿地12000平米，河口湿地45000平米	35000	/	2023年4月28日	海港区兴民街以北、兴太街以南、兴澄路以西、规划路以东	内部施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 张纳森 王志宾	杜天亮	重点建设项目
121	秦皇岛市交通运输局，沿海公路团林至秦唐界段改建工程	项目位于北戴河新区及昌黎县境内，起点位于团林，终点位于与秦唐界姜各庄大桥，与沿海公路唐山段相接。全长11.44Km，工程于2020年已通车5.2公里，剩余6.2公里取消路线调整变更，经市政府、河北省交通运输厅批准同意，恢复原设计方案进行建设。自2023年2月开工建设。施工A合同、施工交安B合同及绿化两个标段。	33354	/	44965	昌黎县	路基累计完成79%，桥涵累计完成73%、路面累计完成20%。	/	齐全	是	无	否	谢文亨	丁伟	省级
122	宁静山路（滨河路-长江西道）道路建设工程	新建道路长约 1125 米（中线焦点距离），道路等级为城市支路，规划道路红线为 20 米，沥青混凝土路面结构，与既有道路顺接。随道路新建雨水、污水、电缆沟、交通安全设施、照明、绿化等市政配套设施	1580.06	/	2023.08.29	宁静山路（滨河路-长江西道）	封闭施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 白晓旭 张绍华	白晓旭	重点民生工程

序号	项目单位及名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
123	秦皇岛金梦海湾茂业酒店项目	总建筑面积65990平米，地上31层、地下2层，主要功能为酒店	1590.7114	/	2023.09.27	海港区文昌路以南，河滨路以西	基础施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 王志宾 高梅	王志伟	重点建设项目
124	海阳一村回迁房（一期）	建筑面积 119892平方米。其中一标段建筑面积64825.7平方米/二标段建筑面积55066.3平方米	58611.2	/	2022.07.01	海港区海龙街以北（规划路），海宝路以东（规划路），滨河大道以西	主体施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 王志宾 李会	侯国先	重点建设项目
125	秦皇岛市海港区西部旧城改造项目2-1地块一期	项目总用地面积3.7万平方米，总建筑面积为13万平方米。地上建筑面积为10.4万平方米，主要为住宅和配套公共服务设施等，地下建筑面积为2.6万平方米，主要为地下室和地下车库等。	60592.7	/	2023.07.25	河北大街以北、经文路以东	基础开挖	/	齐全	是	无	否	金鑫 白晓旭 杨凯	白晓旭	重点民生工程
126	秦皇岛市海港区西部旧城改造项目2-1地块二期	项目总用地面积5.78万平方米，总建筑面积为18.7万平方米。地上建筑面积为13.1万平方米，主要为住宅和配套公共服务设施等，地下建筑面积为5.6万平方米，主要为地下室和地下车库等。	81617.36	/	2023.07.25	河北大街以北、经文路以东	基础开挖	/	齐全	是	无	否	金鑫 白晓旭 杨凯	白晓旭	重点民生工程
127	秦皇岛市海港区西部旧城改造项目2-2地块	项目总用地面积1.6万平方米，总建筑面积为5.2万平方米。地上建筑面积为4万平方米，主要为商业办公和配套公共服务设施等，地下建筑面积为1.2万平方米，主要为地下车库等。	26687.94	/	2023.07.25	河北大街以北、经文路以东	基础开挖	/	齐全	是	无	否	金鑫 白晓旭 杨凯	白晓旭	重点民生工程

序号	项目单位名称	建设规模与内容	总投资	当年计划投资	计划/实际开工	项目	项目	未开工项目底前是否具备开工条件	项目相关手续是否齐全	是否达到《河北省扬尘污染防治办法》要求	未落实主要问题	是否列入正面清单	核查责任人	包联责任人	国家级/省级/市级
					时间	所在地	目前进展情况								
128	秦皇岛市海港区西部旧城改造项目3-3地块二期	项目总建筑面积10.06万平米，地上建筑面积 6.7万平米，地下建筑面积3.34万平米。主要为住宅和配套公共服务设施、地下室和地下车库等。	77305	/	2021.04.15	河北大街以北、经文路以西	主体施工	/	齐全	是	无	否	金鑫 白晓旭 杨凯	白晓旭	重点民生工程